



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่

ที่ ขร ๕๘๓๐๑/

วันที่ 1 ธ.ค. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธนาพร พรหมรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่

.....

จำสืบทำรวจหญิง

(กฐิน มงคลเวชวิไล)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

.....

(นายไพศาล พรหมมาลี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลแม่ไร่
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลแม่ไร่

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลแม่ไร่	150,000	-	150,000	กองช่าง	✓	-	-	พื้นที่ไม่สามารถ ก่อสร้างได้
2	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลแม่ไร่	1,532,000	1,452,000	80,000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 22/02/2566 สิ้นสุด 05/07/2566
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 7 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้านปากว้าว ตำบลแม่ไร่	413,000	410,000	3,000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 28/04/2566 สิ้นสุด 22/06/2566
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(ค.ส.ล.) ซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลแม่ไร่	436,000	435,000	1,000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 02/05/2566 สิ้นสุด 10/08/2566
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(ค.ส.ล.) ซอย 9/1 หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตั้น ตำบลแม่ไร่	400,000	399,500	500	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 22/05/2566 สิ้นสุด 05/07/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่	740,000	-	740,000	กองช่าง	-	✓	-	กันเงินงบประมาณ ไว้เบิกเหลือ
7	โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่ ตำบลแม่ไร่	500,000	499,000	1,000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 29/08/2566 สิ้นสุด -
8	บ้านป่าสักขวางโครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) พร้อมฝาเปิด - ปิด และขยายถนนช่วง ซอย 7 ถึงซอย 8 (บริเวณหน้าคริสจักรไทยสามัคคี) หมู่ ที่ 3 ตำบลแม่ไร่	500,000	-	500,000	กองช่าง	✓	-	-	ดำเนินการโอนงบตั้ง จ่ายรายการใหม่ จำนวน 4 โครงการ
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) พร้อม ฝาเปิด - ปิด และขยายถนน ซอย 8/1/1 หมู่ที่ 1 บ้านปากว้าว ตำบล แม่ไร่	450,000	449,000	1,000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 30/03/2566 สิ้นสุด 29/06/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝापิด คอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายผิว จราจร ซอย 5 เชื่อมถนน ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่	600,000	595,000	5,000	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝापเปิด-ปิด คอนกรีตเสริม เหล็ก และขยายถนนทั้ง ๒ ฝั่งถนน ซอย 8 (บ้านล่าง) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่ ตำบลแม่ไร่	500,000	499,000	1,000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 16/03/2566 สิ้นสุด 19/07/2566
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(ค.ส.ล.) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 (ถนนเลียบบเชิงดอย ถึง กศน. แม่ฟ้าหลวง)	4,450,000	4,450,000	-	กองช่าง	-	-	✓	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ เริ่ม 12/05/2566 สิ้นสุด 09/10/2566
13	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุง ต่อเติมหรือซ่อมแซม อาคาร รั้ว ถนนและทางระบายน้ำภายใน บริเวณบริเวณสำนักงานเทศบาล	98,000	98,000	-	กองช่าง	-	-	✓	กันห้อง อาคาร อเนกประสงค์ 2 ชั้น เริ่ม 27/01/2566 สิ้นสุด 02/02/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 9 บ้านปากวัว หมู่ 1 ถึงบ้านสันนา ตำบลแม่คำ	500,000	500,000	-	กองช่าง	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือ
15	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ซอย 1 ตำบลแม่ไร่	1,500,000	1,500,000	-	กองช่าง	✓	-	-	กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย ร่วมใจ 4 (บ้านนายสมชาย แสนคำ) หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง ตำบลแม่ไร่	128,600	128,000	600	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 29/05/2566 สิ้นสุด 18/08/2566
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ร่วมใจ 2 (บ้านนายนิวัฒน์ บรมพิชัยชาติกุล) หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง ตำบลแม่ไร่	72,700	72,500	200	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 29/05/2566 สิ้นสุด 18/08/2566
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ร่วมใจ 3 (บ้านนายบรรจง ศักดิ์แสน) หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง ตำบลแม่ไร่	154,000	153,500	500	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 29/05/2566 สิ้นสุด 18/08/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
19	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง	144,700	132,000	12,700	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 12/06/2566 สิ้นสุด 04/07/2566
20	โครงการปรับปรุงหรือก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 9 บ้านปากว้าว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ไร่	1,438,400	-	1,438,400	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง (เงินสะสม)
21	โครงการปรับปรุงถนน ซอย 15 หมู่ 2 บ้านสันกอง	260,000	-	260,000	กองช่าง	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ประกาศหาผู้รับจ้าง (เงินสะสม)
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 3/1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง ตำบลแม่ไร่	498,000	-	498,000	กองช่าง	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ประกาศหาผู้รับจ้าง (เงินสะสม)
23	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่	284,000	-	284,000	กองช่าง	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ประกาศหาผู้รับจ้าง (เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
24	โครงการก่อสร้างขยายถนนค.ส.ล. (เส้นทางวัดถึงสุสานบ้านห้วยไร่) หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตั้น	304,000	-	304,000	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่าง ดำเนิน ก่อสร้าง (เงินสะสม)
25	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตั้น	170,000	-	170,000	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่าง ดำเนิน ก่อสร้าง (เงินสะสม)
26	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตั้น	171,000	-	171,000	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่าง ดำเนิน ก่อสร้าง (เงินสะสม)
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 13 หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตั้น	256,500	-	256,500	กองช่าง	✓	-	-	ไม่ดำเนินการต่อ
28	โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม (ข้าง ธนาคารหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่	243,000	-	243,000	กองช่าง	✓	-	-	อยู่ระหว่างการทำ สัญญาจ้าง (เงินสะสม)
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยถนนโครงการ 3 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่	105,700	101,500	4,200	กองช่าง	-	-	✓	(เงินสะสม) เริ่ม 20/09/2566 สิ้นสุด 29/11/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยถนนโครงการ 4 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่	99,400	99,000	400	กองช่าง	-	-	✓	(เงินสะสม) เริ่ม 20/09/2566 สิ้นสุด 29/11/2566
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยถนนโครงการ 5 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่	77,600	77,000	600	กองช่าง	-	-	✓	(เงินสะสม) เริ่ม 20/09/2566 สิ้นสุด 29/11/2566
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 6/2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่	138,000	-	138,000	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่าง ดำเนิน ก่อสร้าง (เงินสะสม)
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/5 หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง	189,500	-	189,500	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่าง ดำเนิน ก่อสร้าง (เงินสะสม)
34	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ท่อลอดเหลี่ยม ซอย 15/5 หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย	249,000	248,000	1,000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 10/07/2566 สิ้นสุด 17/10/2566
35	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ท่อลอดเหลี่ยม ซอย 15/6 หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย	249,000	248,000	1,000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 10/07/2566 สิ้นสุด 17/10/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
36	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่	309,000	308,000	1,000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 05/07/2566 สิ้นสุด 06/09/2566
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 13/2 หมู่ที่ 5 บ้านดงมะดิน	256,500	255,000	1,500	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 20/09/2566 สิ้นสุด 06/11/2566
38	โครงการติดตั้งไฟกิ่งพลังงาน แสงอาทิตย์(ระบบโซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่ ตำบลแม่ไร่	300,000	240,000	6,0000	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 25/05/2566 สิ้นสุด 22/06/2566
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟกิ่งทุกซอย ในหมู่บ้าน (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาแม่ฟ้าหลวง) หมู่ที่ 5 บ้านดงมะดิน ตำบลแม่ไร่	300,000	238,139.67	61,860.33	กองช่าง	-	-	✓	เริ่ม 15/09/2566 สิ้นสุด 20/09/2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	10,000	9,304	696	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 13/09/2566 สิ้นสุด 21/09/2566
2	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ฟ้าหลวง	20,000	-	20,000	สำนักปลัด	✓	-	-	เนื่องจากอบต. แม่ฟ้า หลวงไม่ขอรับเงิน อุดหนุน
3	โครงการน้ำคือชีวิต ดินน้ำ รักป่า ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	20,000	11,587	8,413	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 06/09/2566 สิ้นสุด 15/09/2566
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	-	10,000	สำนักปลัด	-	-	✓	ไปศึกษาดูงานที่ อบต.กีดช้าง เริ่ม 01/06/2566 สิ้นสุด 01/06/2566
5	โครงการก่อสร้างผนังเรียงหิน ซอย 13 หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง	302,100	300,000	2,100	กองช่าง	-	-	✓	เงินสะสม เริ่ม 09/07/2566 สิ้นสุด 10/08/2566
6	โครงการก่อสร้างฝายต้นมะขาม หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง	1,681,000	-	1,681,000	กองช่าง	✓	-	-	อยู่ระหว่างประกาศ หาผู้รับจ้าง (เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างฝายอุ้ยถา หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่	270,000	-	270,000	กองช่าง	✓	-	-	อยู่ระหว่างประกาศ หาผู้รับจ้าง (เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	-	10,000	สำนักปลัด	-	-	✓	ดำเนินการแล้วโดย ไม่ใช้งบประมาณ เริ่ม 01/06/2566 สิ้นสุด 01/06/2566
2	โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,000	10,390	19,610	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 20/03/2566 สิ้นสุด 18/04/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
3	โครงการส่งเสริมการใช้และผลิต สารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	50,000	16,296	33,704	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 16/02/2566 สิ้นสุด 13/03/2566
4	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566	120,000	24,910	95,090	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 12/05/2566 สิ้นสุด 10/08/2566
5	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนา สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	100,000	72,550	27,450	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 24/03/2566 สิ้นสุด 07/08/2566
6	โครงการเข้าร่วมการจัดงานของดี อำเภอแม่จัน	50,000	33,000	17,000	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 24/01/2566 สิ้นสุด 31/01/2566

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	9,400	5,232	4,168	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 26/09/2566 สิ้นสุด 29/09/2566
2	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	100,000	95,135	4,864	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 16/05/2566 สิ้นสุด 07/07/2566
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	49,550	45,370	4,180	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 03/04/2566 สิ้นสุด 27/04/2566
4	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	30,000	11,260	18,740	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 20/07/2566 สิ้นสุด 18/08/2566
5	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่	160,000โอน เพิ่ม45,000	205,000	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 05/01/2566 สิ้นสุด 11/01/2566

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	314,500	270,438	44,062	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 07/11/2566 สิ้นสุด 16/06/2566
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3- 5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	124,300	88,963	35,337	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 23/06/2566 สิ้นสุด 29/06/2566
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	951,900	882,759	69,141	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 25/10/2565 สิ้นสุด 17/08/2566
4	โครงการจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์การ เรียนรู้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	50,000	-	50,000	กอง การศึกษา	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตำบลแม่ไร่	114,000	-	114,000	กอง การศึกษา	✓	-	-	--
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	50,000	-	50,000	กอง การศึกษา	✓	-	-	-
7	โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	30,000	12,050	17,950	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 26/07/2566 สิ้นสุด 17/08/2566
8	โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20,000	-	20,000	กอง การศึกษา	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
9	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	30,000	28,100	1,900	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 19/04/2566 สิ้นสุด 02/05/2566
10	โครงการจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าของชนเผ่าอาข่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10,000	-	10,000	กอง การศึกษา	-	-	✓	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	142,240	135,908	6,332	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 13/02/2566 สิ้นสุด 14/02/2566
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่ ไร่สี่คประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	30,000	29,950	50	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 29/11/2565 สิ้นสุด 23/01/2566
3	โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายให้แก่หมู่บ้าน และศูนย์กีฬาประจำตำบล	70,000	-	70,000	กอง การศึกษา	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารเสริม) นม	1,255,200	892,770.62	362,429.38	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 01/10/2565 สิ้นสุด 30/09/2566
5	อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากว้าว - ดอนชัย	714,000	709,200	4,800	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 01/10/2565 สิ้นสุด 30/09/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
6	อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกอง	1,260,000 โอนเพิ่ม 26,000	1,285,998	2	กอง การศึกษา	-	-	✓	เริ่ม 01/10/2565 สิ้นสุด 30/09/2566
7	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลแม่ไร่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	300	9,700	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 08/03/2566 สิ้นสุด 16/03/2566
8	โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด ใน พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20,000	6,100	13,900	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 02/12/2565 สิ้นสุด 06/07/2566
9	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	100,000	18,280	48,720	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 05/01/2566 สิ้นสุด 04/08/2566
10	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม กลุ่มเด็กและเยาวชน	50,000	13,907	36,093	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 21/10/2565 สิ้นสุด 04/11/2565
11	โครงการสนับสนุนคณะกรรมการ พัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 07/03/2566 สิ้นสุด 08/03/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
12	โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	30,000 โอนเพิ่ม 33,000	61,000	2,000	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 15/02/2566 สิ้นสุด 03/03/2566
13	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	9,610	390	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 27/07/2566 สิ้นสุด 15/08/2566
14	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	10,000	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 13/07/2566 สิ้นสุด 26/07/2566
15	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	-	10,000	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
16	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	50,000	32,180	17,820	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 01/11/2565 สิ้นสุด 25/09/2566
17	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล สัน ทราย	20,000	20,000	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 02/11/2565 สิ้นสุด 02/11/2565

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	20,000	-	20,000	กองคลัง	-	-	✓	เริ่ม 1/10/2565 สิ้นสุด 30/09/2566
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษี และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	1,760	8,240	กองคลัง	-	-	✓	เริ่ม 10/11/2565 สิ้นสุด 01/12/2565
3	โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี ราชพิธี ประจำปีงบประมาณ 2566	40,000	37,700	2,300	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 26/10/2565 สิ้นสุด 08/12/2566
4	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2566	10,000 โอนเพิ่ม 50,000	28,120	31,880	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 21/07/2566 สิ้นสุด 31/08/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
5	โครงการ/กิจกรรมประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคีเพื่อปรองดอง และสมานฉันท์ และส่งเสริมและสร้าง จิตสำนึกรัก ประชาธิปไตยแก่ประชาชนและ นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	7,950	2,050	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 08/09/2566 สิ้นสุด 21/09/2566
6	โครงการพัฒนา ปรับปรุงบำรุง รักษา ระบบอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี สารสนเทศและเว็บไซต์ประจำองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	-	10,000	สำนักปลัด	✓	-	-	-
7	โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ตำบลแม่ไร่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	7,000	-	7,000	สำนักปลัด	✓	-	-	-
8	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย สำหรับประชาชนและการเข้าถึง บริการของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	10,000	9,700	300	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 12/09/2566 สิ้นสุด 25/09/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
9	โครงการจัดอบรมให้ความรู้และอบรม ทบทวนสมาชิก อปพร. ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันฯ และกิจกรรมวัน อปพร.	80,000	1,218	78,782	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 28/03/2566 สิ้นสุด 10/04/2566
10	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ ประชาชนด้านการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ	30,000	29,960	40	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 17/03/2566 สิ้นสุด 18/08/2566
11	โครงการซบซีปลอดภัยสร้างวินัยใน จราจร	15,000	10,500	4,500	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 06/09/2566 สิ้นสุด 15/09/2566
12	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล	10,000	7,884	2,116	สำนักปลัด	-	-	✓	ดำเนินการ 2 ช่วง เทศกาลปีใหม่ เริ่ม 26/12/2565 สิ้นสุด 04/01/2566 เทศกาลสงกรานต์ เริ่ม 18/04/2566 สิ้นสุด 28/04/2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
13	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) 16 ตัว	1,781,500	1,685,450	96,050	สำนักปลัด	-	-	✓	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เริ่ม 11/09/66 สิ้นสุด 09/01/2567
14	โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำ แผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบบูรณาการ	10,000	744	9,256	สำนักปลัด	-	-	✓	เริ่ม 01/12/2565 สิ้นสุด 08/12/2565

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ไม่มีข้อเสนอแนะ